

「主な取組の進捗状況・いわて復興インデックス」の公表について

【要旨】

復興推進プランの進行管理ツールとして公表している「主な取組の進捗状況・いわて復興インデックス(令和2年12月31日現在)」を取りまとめましたのでお知らせします。
なお、本件につきましては、本日、ホームページにおいても掲載予定です。

1 復興道路の整備状況（安全の確保）[p24]

三陸沿岸道路は、事業化延長 213 kmに対して供用延長は 166 km、進捗率は 78%、宮古盛岡横断道路は、事業化延長 66 kmに対して供用延長は 45 km、進捗率は 68%であり、既に全線開通している東北横断自動車道釜石秋田線と合わせて全体として事業化延長 359 kmに対して供用延長は 291 km、進捗率は 81%である。

令和2年12月には、三陸沿岸道路2区間(県内延長 12.0km)及び宮古盛岡横断道路1区間(8.0km)が開通した。

(令和2年12月31日現在)

路線名		三陸沿岸道路	東北横断自動車道 釜石秋田線	宮古盛岡 横断道路	合計
事業化延長 [計画延長] (km)		213 [213]	80 [80]	66 [100]	359 [393]
着工済	延長(km)	213	80	66	359
	率(%)*	100%	100%	100%	100%
供用中	延長(km)	166	80	45	291
	率(%)*	78%	100%	68%	81%

※事業化延長に対する割合

2 災害公営住宅の整備状況（暮らしの再建）[p28]

災害公営住宅整備事業における建設予定戸数 5,833 戸（県整備 2,827 戸、市町村整備 3,006 戸）すべてが完成した。

(令和2年12月31日現在)

段階区分	県整備		市町村整備		合計	
	箇所数	戸数(進捗率)	箇所数	戸数(進捗率)	箇所数	戸数(進捗率)
計画	61	2,827	142	3,006	203	5,833
工事完成	61	2,827 (100%)	142	3,006 (100%)	203	5,833 (100%)



南青山地区の災害公営住宅
(R2.12完成)



郷土芸能によるコミュニティ形成
支援（黒森神楽：宮古市西町災害
住宅1号棟「集会所」 R2.11.15）

3 まちづくり（面整備）事業（安全の確保） [p16]

土地区画整理事業等による宅地造成は、7,472区画全てが完成した。

	平成29年 3月末	平成30年 3月末	平成31年 3月末	令和2年 3月末	令和2年 12月末
予定区画数	7,809区画	7,474区画	7,472区画	7,472区画	7,472区画
完成区画数	4,164区画	6,064区画	7,138区画	7,418区画	7,472区画
進捗率	53%	81%	96%	99%	100%



土地区画整理事業実施箇所
(陸前高田市、R2.12)



「発酵」をテーマにした飲食施設
「陸前高田発酵パーク CAMOCY (カモシー)」
(土地区画整理事業区域の活用：R2.12 開業)

4 新型コロナウイルス感染症の影響

(1) 沿岸地域の有効求人倍率（沿岸）＜復興インデックス＞

令和2年12月における沿岸地域の有効求人倍率（原数値）は前回基準月（9月）と比べると0.08ポイント増の1.18となっている。

	平成30年 12月	平成31年 3月	令和元年 6月	9月	12月	令和2年 3月	6月	9月	12月
有効求人倍率	1.57	1.23	1.2	1.33	1.36	1.01	1.00	1.10	1.18
前回差	+0.10	-0.34	-0.03	+0.13	+0.03	-0.35	-0.01	+0.10	+0.08

(2) 鉱工業生産指数（全県）＜復興インデックス＞

令和2年11月における県全体の鉱工業生産指数（原指数、速報値）は前年同月比7.1%減の100.8となっている。

	平成30年 11月	平成31年 2月	令和元年 5月	8月	11月	令和2年 2月	5月	8月	11月
鉱工業生産指数	110.5	104.6	105.8	100.7	108.5	100.7	83.2	88.0	100.8
前年同月比	+11.1%	+10.2%	+6.4%	-6.3%	-1.8%	-3.7%	-21.4%	-12.6%	-7.1%

(3) 人口の社会増減の状況（沿岸）＜復興インデックス＞

令和2年4月～12月における沿岸地域人口の社会減数（計-664人）は、令和元年4月～12月における減数（計-937人）と比べると273人少なくなっており、緩やかな傾向となっている。

		10～12月	平成31年 1～3月	令和元年 4～6月	7～9月	10～12月	令和2年 1～3月	4～6月	7～9月	10～12月
総数	社会増減	-16,934	-18,399	-18,796	-19,013	-19,336	-20,697	-21,100	-21,213	-21,361
	前回差	-115	-1,465	-397	-217	-323	-1,361	-403	-113	-148

単位：人

【担当】復興推進課

〔総括的事項〕総括課長 大坊（内線 6921）

〔記載内容等〕主幹兼推進協働担当課長 米内（内線 6946）